MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA'

CULTURALI E PER IL TURISMO

MUSEO DI CAPODIMONTE

Opere a carico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – Museo di Capodimonte - Bilancio 2020 – Capitolo 2.1.1.010 art. 2.02.03.06.001/a "Manutenzioni straordinarie e restauri su immobili demaniali" – **C.F. 95219190634**

COMUNE: NAPOLI

EDIFICIO: MUSEO DI CAPODIMONTE

LAVORI: di ristrutturazione del locale al piano terra del Museo in uso al Personale di Vigilanza (zona armadi) e fornitura di nuovo arredamento;

PROGETTO PRINCIPALE: approvato con D. D. MIBACT-MU-CAP Rep Decreti del 18/03/2020 n. 89 dell'importo complessivo di € 30'000,00 finanziato sul Bilancio 2020 - Capitolo 2.1.1.010 art. 2.02.03.06.001/a "Manutenzioni straordinarie e restauri su immobili demaniali" - CUP: F69G20000090001;

CONTRATTO: stipulato sul MePa il 04/05/2020 – MIBACT – MU – CAP Repertorio Contratti n° 49 del 04/05/2020 importo netto € 20'892,86 + IVA 10%;

IMPRESA: ALPHA GROUP S.r.l. Via Forno, 26 _Trentola Ducenta (CE) 81038 - P.IVA 04403370614;

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: F.T. geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino (MIBACT-MU-CAP. REP. Decreti N° 83 del 16/03/2020)

CUP: F69G20000090001 CIG: Z9A2CA0619

ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO:

-che con Contratto stipulato sul MePa il 04/05/2020 – MIBACT – MU – CAP Repertorio Contratti n° 49 del 04/05/2020 importo netto € 20'892,86 + IVA 10%, l'impresa ALPHA GROUP S.r.l. Via Forno, 26 _Trentola Ducenta (CE) 81038 - P.IVA 04403370614, ha assunto l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del locale al piano terra del Museo in uso al Personale di Vigilanza (zona armadi) e fornitura di nuovo arredamento – Progetto CUP: F69G20000090001 dell'importo complessivo di € 30'000,00 (€uro trentamila/00) approvato con D. D. MIBACT-MU-CAP Rep Decreti del 18/03/2020 n. 89 dell'importo complessivo di € 30'000,00 finanziato sul Bilancio 2020 - Capitolo 2.1.1.010 art. 2.02.03.06.001/a "Manutenzioni straordinarie e restauri su immobili demaniali";

-che l'importo a base d'asta stabilito in € 23'214,29 (dicesi euro ventitremiladuecentoquattordici/29), che per effetto dello stesso riduce l'importo dei lavori a € 20'892,86 (dicesi euro ventimilaottocento-novantadue/86) + € 2'089,23 (dicesi duemilaottantanove/23) per IVA al 10%, per complessivi € 22'982,09 (dicesi euro ventiduemilanovecento-ottantadue/09) IVA 10% compresa al netto del ribasso d'asta;

-che in fase di esecuzione dei lavori per ottemperare alle disposizioni impartite dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli è emersa la necessità di modificare la tipologia di pavimentazione e la tipologia di tinteggiatura delle pareti;

-che l'importo dei lavori in questione è contenuto nelle somme autorizzate;

-che per la copertura finanziaria, dell'aumento della somma per lavori in economia, verranno utilizzate le economie derivanti dal ribasso d'asta;

ALPHA GROUP S.r.l. L'Amministratore

-che per far fronte alle variazioni suddette si è reso necessario redigere un progetto di variante al progetto principale approvato con D. D. MIBACT-MU-CAP Rep. decreti n° 89 del 18/03/2020 dell'importo complessivo al netto del ribasso offerto di € 30'000,00 (€uro trentamila/00);

-che il suddetto progetto di variante è stato approvato con approvato con D. D. MIBACT-MU-CAP Rep. decreti n° 240 del 21/07/2020.

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno duemilaventi il giorno 31 agosto nella sede della Direzione Amministrativa del Museo di Capodimonte sono presenti sono presenti:

- **da una parte** il dott. Sylvain Bellenger, nato a Vologness (FRANCIA) il 29/04/1955 (C.F. BLL SLV 55D 29Z 110D), Direttore del Museo di Capodimonte;
- **da una parte**, l'impresa assuntrice dei lavori ALPHA GROUP S.r.l. Via Forno, 26 _Trentola Ducenta (CE) 81038 - P.IVA 04403370614, rappresentata dal Sig. Nicola Grassia, legale rappresentante dell'impresa, nato a Caserta (CE) il 21/10/1986 , C.F. GRSNCL86R21B963N;

con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO (1) – L'Impresa ALPHA GROUP S.r.l. Via Forno, 26 _Trentola Ducenta (CE) 81038 - P.IVA 04403370614, assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante secondo il progetto e gli elaborati tecnici approvati, le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel Contratto stipulato sul MePa il 04/05/2020 – MIBACT – MU – CAP Repertorio Contratti n° 49 del 04/05/2020 importo netto € 20'892,86 + IVA 10%, agli stessi prezzi in essi elencati oltre a quelli che si concordano con il

presente atto;

ARTICOLO (2) – L' importo dei lavori di che trattasi risulta essere di € 25'793,66 (dicesi euro venticinquemilasettecentonovantatre/66), che per effetto del ribasso d'asta del 10.00% offerto dall'impresa aggiudicataria, si riduce a netti € 23'214,29 (€uro ventitremiladuecentoquattordici/29) oltre I.V.A. 10% € 2'321,43 (€uro duemilatrecentoventuno/43) per un totale complessivo netto di € 25'535,72 I.V.A. 10% compresa (€uro venticinquemilacinquecentotrentacinque/72), con un aumento rispetto al Contratto stipulato sul MePa il 04/05/2020 – MIBACT – MU – CAP Repertorio Contratti n° 49 del 04/05/2020 importo netto € 20'892,86 + IVA 10%, di € 2'321.42 (€uro duemilatrecentoventuno/42) oltre € 232,14 (€uro duecentotrentadue/14) per I.V.A. 10%, per un totale complessivo di € 2'553,56 I.V.A. 10% compresa (€uro duemilacinquecentocinquantatre/56);

ALPHA GROUP S.r.l.
L'Amministratore

ARTICOLO (3) – Il nuovo importo contrattuale al netto del ribasso offerto ammonta a € 23'214,29 (€uro ventitremiladuecentoquattordici/29) + € 2'321,43 (€uro duemilatrecentoventuno/43) per un totale complessivo netto di € 25'535,72 I.V.A. 10% compresa (€uro venticinquemilacinquecento-trentacinque/72);

ARTICOLO (4) – Ai sensi del D.P.R. 207/2010, vengono concordati i nuovi prezzi di cui all'allegato elenco prezzi, sui quali importo sarà applicato il ribasso d'asta del 10,00% previsto nel contratto principale;

ARTICOLO (5) - Le condizioni contenute nel progetto di variante modificano la durata per l'ultimazione dei lavori fissato dal contratto in giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi a decorrere dal verbale di consegna;

ARTICOLO (6) – Anche se non materialmente allegati si intendono quali

parte integrante del presente atto:

1) il progetto di variante:

2) tutti gli atti richiamati;

Il presente atto costituito da cinque facciate, viene letto confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione.

L'Impresa

(ALPHA GROUP S.r.l.)

ALPHA GROUP s.r.l.
L'Amministratore

Il Direttore del Real Bosco e Museo di Capodimonte

(Sylvain Bellenger)