Museo e Real Bosco di Capodimonte

MIBAC-MU-CAP
REP. Decreti
04/01/2019 N° 6

Intervento: CUP: F65I18000240001	**Napoli - Museo di Capodimonte – Intervento per la realizzazione nel C.O.C. degli impianti idraulici di carico e scarico per la realizzazione di 3 bagni di cui uno per disabile, impianto di estrazione aria dai bagni, realizzazione nuovo impianto elettrico nei bagni e revisione di quello esistente limitatamente alla zona adibita a riposo del personale comprensivo di corpi illuminanti e interruttori, fornitura e posa in opera di n° 3 climatizzatori con relativo impianto. Realizzazione di impianto allo spazio ristoro.** **PROGETTO DI VARIANTE**

Da eseguire in:		Napoli – Museo di Capodimonte – via Miano, 2		
Committente:		Museo di Capodimonte		
Importi	A	Importo previsto per l'esecuzione dei lavori netto del ribasso d'asta del 10% CIG . Z8125AA536	€ 39'805,39	
	B	Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 10'194,61	
	C	Importo complessivo del progetto	€ 50'000,00	Bilancio 2018 - Capitolo 2.1.2.090 (€ 30'000,00) e Capitolo 1.1.3.145 (€ 20'000,00)

IL DIRETTORE

Visto il D.P.R. 207/2010 relativamente agli articoli ancora in vigore in attesa dell'emissione delle "Linee Guida" dell'ANAC;
Visto il D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.e.i.;
Visto il decreto MIBACT-DG-MU n. 174 del 21/02/2018 con il quale la Direzione Generale Musei approva e autorizza l'esercizio provvisorio del Bilancio di previsione 2018 del Museo e Real Bosco di Capodimonte;
Visto il Decreto del Direttore n° 355 del 18/10/2018 di conferimento di incarico di Responsabile del Procedimento, Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, al Funzionario per le Tecnologie Geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino;
Visto il progetto principale approvato con Decreto MIBACT – MU – CAP Rep. Decreti del 29/10/2018 n° 375 dell'importo complessivo di € 50'000,00;
Vista la necessità di effettuare ulteriori lavori di impiantistica quali inserimento sotto traccia di impianto di rilevazione fumi, e per le difficolta riscontrate in corso d'opera per la realizzazione dell'impianto di scarico delle acque nere dei bagni a causa di una doppia rete metallica posta in opera a consolidamento delle volte sottostanti;
Vista la disponibilità nell'ambito del finanziamento delle economie da ribasso pari a € 4'856,26 I.V.A. 22% compresa

DECRETA

l'autorizzazione del recupero delle economie da ribasso e l'approvazione del progetto di variante in epigrafe dell'importo complessivo netto di **€ 50'000,00 (dicesi Euro cinquantamila/00)** e relativo ai lavori per la realizzazione nel C.O.C. degli impianti idraulici di carico e scarico per la realizzazione di 3 bagni di cui uno per disabile, impianto di estrazione aria dai bagni, realizzazione nuovo impianto elettrico nei

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli
+39 081 7499 154
mu-cap@beniculturali.it
PEC: mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Museo e Real Bosco di Capodimonte

bagni e revisione di quello esistente limitatamente alla zona adibita a riposo del personale comprensivo di corpi illuminanti e interruttori, fornitura e posa in opera di n° 3 climatizzatori.

A. Cuvino

IL DIRETTORE
Sylvain Bellenger

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli
+39 081 7499 154
mu-cap@beniculturali.it
PEC: mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it

Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo