MINISTERO DELLA CULTURA

MUSEO DI CAPODIMONTE

Opere a carico del Ministero della Cultura – Museo di Capodimonte - Bilancio 2021 – Capitolo 2.1.2.090 art. 2.02.01.01.002/B "Manutenzione Straordinaria impianti"" – C.F. 95219190634

COMUNE: NAPOLI

EDIFICIO: MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

LAVORI: Lavori urgenti e propedeudici di ripristino meccanici di condizionamento – Museo di Capodimonte;

PROGETTO PRINCIPALE: approvato con Decreto del Direttore MU-CAP n° 298 del 25/09/2020 dell'importo complessivo di € 171'150,00 (dicesi centosettantunomilacentocinquanta/00) finanziato – Bilancio 2020 – Capitolo 2.1.1.010 art. 2.02.03.06.001/G "FSC 2014-2020 del 3/2016 – Piano Stralcio "Cultura e Turismo" - Museo di Capodimonte;

CONTRATTO: stipulato sul MePa il 26/11/2020- MU – CAP Repertorio Contratti n° 177 del 26/11/2020 importo netto € 123'648,00 (dicesi euro centoventitremilaseicentoquarantotto/00) + IVA 22%;

IMPRESA: Tornincasa Francesco con sede in Via Cremona,12 - 81033 Casale di Principe (CE) - P.I. 02756320616;

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Anna Capuano (MIBAC – MU –CAP n° 177 del 19/06/2020)

CUP: F67H21007930001 CIG: 84551366f3

ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO:

-che con Contratto stipulato sul MePa il 26/11/2021- MU – CAP Repertorio

Contratti n° 177 del 21/09/2021 importo netto € 123'648,00 (dicesi euro centoventitremilaseicentoquarantotto/00) + IVA 22%, l'impresa Tornincasa Francesco con sede in Via Cremona,12 - 81033 Casale di Principe (CE) - P.I. 02756320616, ha assunto l'esecuzione dei lavori "MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE : FSC 2014-2020 Piano Stralcio "Cultura e Turismo" Delibera CIPE 3/2016.: **Lavori urgenti e Propedeutici di ripristino impianti meccanici di condizionamento** Importo complessivo : € 171.150,00 **Voce B3 delle "somme a disposizione dell'amministrazione riga 45 del Quadro economico di progetto** "RIFACIMENTO ED ESTENSIONE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL MUSEO -- CUP: F69D19000310001" Importo complessivo € 4.000.000,00";

-che l'importo a base d'asta stabilito in € 138'000,00 (dicesi quarantanovemilaquattrocentonovantadue/86), per effetto del ribasso offerto del 10,40 % l'importo dei lavori si riduce a € 123'648,00 (dicesi euro centoventitremilaseicentoquarantotto/00) + € 27'202,56 (dicesi ventisettemiladuecentodue/56) per IVA al 22%, per complessivi € 150'850,56 (dicesi euro centocinquantamilaottocentocinquanta/56) IVA 22% compresa al netto del ribasso d'asta;

-che con determina MU – CAP|30/11/2021|239 e stato rettificato il CUP F69D190003310001 riportato nella documentazione redatta sino al 30/11/2021 con il **CUP: F67H21007930001**;

-che con determina MU – CAP|14/12/2021|292 è stato disimpegnato l'importo di progetto per complessivi € 171'150,00 comprensivi di IVA e somme a disposizione della Stazione Appaltante dal Cap. 2.1.1.010 art.

2.02.03.06.001/G – FSC 2014-2020 del 3/2016 Piano Stralcio Cultura e Turismo – Museo di Capodimonte del Bilancio di Previsione A.F. 2020, e impegnato l'importo per complessivi € 171'150,00 comprensivi di IVA e somme a disposizione della Stazione Appaltante sul Cap. 2.1.2.090 art. 2.02.01.04.002/B "Manutenzione straordinaria impianti" del Bilancio di previsione A.F. 2021;

-che in fase di esecuzione dei lavori è emersa la necessità di procedere allo smontaggio di alcune pareti in cartongesso che ostruivano l'accesso ai vani dove sono ubicate le unità di trattamento, nonché al loro completo ripristino;

-che l'importo dei lavori in questione è contenuto nelle somme autorizzate;

-che per la copertura finanziaria, dell'incremento dei lavori, verranno utilizzate le economie derivanti dal ribasso d'asta;

-che per far fronte alle variazioni suddette si è reso necessario redigere un progetto di variante al progetto principale approvato con Decreto del Direttore MU-CAP n° 298 del 25/09/2020 dell'importo complessivo di € 171'150,00 (dicesi centosettantunomilacentocinquanta/00);

-che il suddetto progetto di variante è stato approvato con approvato con D. D. MU-CAP Rep. decreti n° 367 del 03/12/2021.

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno duemilaventidue il giorno nella sede della Direzione Amministrativa del Museo di Capodimonte sono presenti sono presenti:

- **da una parte** il dott. Sylvain Bellenger, nato a Vologne (FRANCIA) il 29/04/1955 (C.F. BLL SLV 55D 29Z 110D), Direttore del Museo di Capodimonte;

- **da una parte**, l'impresa assuntrice dei lavori Tornincasa Francesco con sede in Via Cremona,12 - 81033 Casale di Principe (CE) - P.I. 02756320616, rappresentata dal titolare sig. Tornincasa Francesco , nato a casale di principe (CE) il 16/04/1961, C.F. TRNFNC61D16B872T;

con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO (1) – L'Impresa Tornincasa Francesco con sede in Via Cremona,12 - 81033 Casale di Principe (CE) - P.I. 02756320616, assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante secondo il progetto e gli elaborati tecnici approvati, le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel Contratto stipulato sul MePa il 26/11/2020- MU – CAP Repertorio Contratti n° 177 del 26/11/2020 importo netto € 123'648,00 (dicesi euro centoventitremilaseicentoquarantotto/00) + IVA 22%, agli stessi prezzi in essi elencati oltre a quelli che si concordano con il presente atto;

ARTICOLO (2) – L' importo dei lavori di che trattasi risulta essere di € 154'017,86 (dicesi centocinquantaquattromiladiciasette/86), che per effetto del ribasso d'asta del 10.40% offerto dall'impresa aggiudicataria, si riduce a netti € 138'000,00 (dicesi centotrentottomila/00) oltre I.V.A. 22% € 30'360,00 (dicesi trentamilatrecentosessanta/00) per un totale complessivo netto di € 168'360,00 (dicesi centosessantottomilatrecentosessanta/00) I.V.A. 22% compresa, con un aumento rispetto al Contratto stipulato sul MePa il 26/11/2020- MU – CAP Repertorio Contratti n° 177 del 26/11/2020 importo netto € 123'648,00 (dicesi euro centoventitremilaseicentoquarantotto/00) + IVA 22%, di € 14'352,00 (dicesi

quattordicimilatrecentocinquantadue/00) oltre € 3'156,44 (dicesi tremilacentocinquantasei/44) per I.V.A. 22%, per un totale complessivo di € 17'509,44 I.V.A. 22% compresa (dicesi diciasettemilacinquecentonove/44);

ARTICOLO (3) – Il nuovo importo contrattuale al netto del ribasso offerto ammonta a € 138'000,00 (dicesi centotrentottomila/00) oltre I.V.A. 22% € 30'360,00 (dicesi trentamilatrecentosessanta/00) per un totale complessivo netto di € 168'360,00 I.V.A. 22% compresa (dicesi centosessantottomilatrecentosessanta/00);

ARTICOLO (4) – Ai sensi del D.P.R. 207/2010, vengono concordati i nuovi prezzi di cui all'allegato elenco prezzi, sui quali importo sarà applicato il ribasso d'asta del 10,40% previsto nel contratto principale;

ARTICOLO (5) - Le condizioni contenute nel progetto di variante modificano la durata per l'ultimazione dei lavori fissato dal contratto in giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi a decorrere dal verbale di consegna;

ARTICOLO (6) – Anche se non materialmente allegati si intendono quali parte integrante del presente atto:

1) il progetto di variante:
2) tutti gli atti richiamati;

Il presente atto costituito da cinque facciate, viene letto confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione.

IMPRESA EDILE
TORNINCASA FRANCESCO
Via Cremona n. 12
81030 CASAPESENNA (CE)
Partita IVA 02[illegible]20616
Cod. Fisc.: TRN FNC 61D 1[illegible] B 872T

Impresa
(Tornincasa Francesco)

Il Direttore del Real Bosco e Museo di Capodimonte

(Sylvain Bellenger)