Ministero della cultura
Museo e Real Bosco di Capodimonte

OGGETTO: Museo e Real Bosco di Capodimonte - Lavori FSC 2014-2020 - Delibera Cipe n. 3/2016 - Piano Stralcio "*Cultura e Turismo*" - Intervento di *"Appartamento storico, I e II piano: opere di adeguamnento impiantistico connesse al riallestimento"*

Decreto approvazione progetto per i "Lavori di adeguamento impiantistico urgenti alla cabina elettrica sita all'interno del museo di Capodimonte" MU-CAP31/05/2023|64- importo Euro 150.000,00, oltre IVA

IMPRESA: Ferdinando ZITO srl Via Monastero – 81030- Teverola (CE), CF. PIVA 03104390616

CONTRATTO: MU- CAP|09/02/2021|9 - Importo complessivo € 920.898,19 oltre IVA al 22%

R.U.P.: arch. Anna Capuano (Decreto Direttoriale repertorio decreti MIBAC-MU-CAP|11/04/2018|127).

CUP MASTER: F69G19000810001- CUP F62F21000680001 CIG: 8356012F3A

IL DIRETTORE GENERALE DEL MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

VISTA la Legge 29 ottobre 1984, n. 720 e s.m.i. - Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici. (G.U. n. 298 del 29.10.1984);

VISTO il D.M. 26 luglio 1985 del Ministero del Tesoro - Istituzione del sistema di tesoreria unica per gli enti ed organismi pubblici;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. (G.U. n. 192 del 18.8.1990);

VISTO il D.lgs. del 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i. - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. (G.U. n. 230 del 30.9.1993 - Suppl. Ordinario n. 92);

VISTO il D.lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 e s.m.i. Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (G.U. n. 250 del 26.10.1998);

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (G.U. n. 42 del 20.2.2001 - Suppl. Ordinario n. 30);

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. (G.U. n. 106 del 9.5.2001 - Suppl. Ordinario n. 112);

VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 e s.m.i. - Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70. (GU n.103 del 06-05-2003 - Suppl. Ordinario n. 71);

VISTO il D.P.R. 29 maggio 2003, n. 240 e s.m.i. - Regolamento concernente il funzionamento amministrativo-contabile e la disciplina del servizio di cassa delle soprintendenze dotate di autonomia gestionale. (G.U. n. 200 del 29.8.2003);

VISTO il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. - Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. (G.U. n. 174 del 29.7.2003 - Suppl. Ordinario n. 123);

VISTO il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137. (G.U. n. 45 del 24.2.2004 - Suppl. Ordinario n. 28);

VISTO il D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (G.U. n. 101 del 30.4.2008 - Suppl. Ordinario n. 108);

VISTO il D.M. 4 agosto 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Nuove modalità di regolamento telematico dei rapporti tra tesorieri e cassieri degli Enti ed organismi di cui alla tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e la Tesoreria dello Stato. (09A10489) (G.U. Serie Generale n. 203 del 02.09.2009);

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (10G0226) (G.U. n. 288 del 10.12.2010 - Suppl. Ordinario n. 270) - esclusivamente per le parti ancora in vigore;

VISTO il D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201) (G.U. n. 226 del 28.9.2011 - Suppl. Ordinario n. 214);

VISTO il D.p.c.m. 29.08.2014, n. 171 - Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. (14G00183) (GU n.274 del 25.11.2014);

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici. (16G00062) (G.U. n. 91 del 19.4.2016 - Suppl. Ordinario n. 10);

VISTO il D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (17G00078) (G.U. n. 103 del 5.5.2017 - Suppl. Ordinario n. 22);

VISTO lo statuto del Museo e Real Bosco di Capodimonte, approvato con decreto Rep. 23 del 12.01.2018;

VISTA la Legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. (19G00062) (G.U. n. 140 del 17.6.2019);

VISTO il D.M. 9 ottobre 2019, Rep. N. 451 registrato dalla Corte dei Conti in data 11/10/2019 - Disposizioni transitorie per la ripartizione delle competenze in materia di affidamento di contratti di appalto o di concessione ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettere a) e b) del D.P.R. 19 giugno 2019 n. 76;

VISTO il D.P.C.M. 18 novembre 2019, registrato alla Corte dei Conti il 20/12/2019 al n. 3412 con il quale viene rinnovato l'incarico di Direttore del Museo di Capodimonte al dott. Sylvain Bellenger;

VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019 - Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance. (20G00006) (G.U. n. 16 del 21.1.2020);

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano 2 – 80131 Napoli
+ 39 081 7499 154
PEO: mu-cap@cultura.gov.it
PEC: mu-cap@pec.cultura.gov.it

VISTA la Legge 19 dicembre 2019, n. 157 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. (19G00164) (G.U. n. 301 del 24.12.2019);

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 - Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale - (20G00096) (GU Serie Generale n.178 del 16-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 24);

VISTO il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 e relativa legge di conversione n. 108 del 29 luglio 2021 - Governance del Piano Nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

VISTO l'art. 106 del d.lgs. 50/2016 e ssmmii;

VISTO il Decreto DG-MU|02/05/2023 Rep. 445 della Direzione Generale Musei – Servizio I, mediante il quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2023 del Museo e Real Bosco di Capodimonte;

VISTO il Verbale n. 8 del 13.06.2023 con il quale il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole al I° provvedimento di variazione del bilancio;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione del Museo e Real Bosco di Capodimonte n.4 del 15.06.2023;

PRESO ATTO che il summenzionato I° provvedimento di variazione è stato trasmesso al Ministero per gli adempimenti di competenza.

RICHIAMATO il Decreto di Nomina a Rup n. 127 del 11.04.20218 dell'Arch. Anna Capuano.

RICHIAMATO il decreto MU-CAP n. 201 del 29.06.2020 veniva approvato il progetto esecutivo di importo complessivo di € 2.000.000,00 (dicasi euro duemilioni/00) per l'intervento "*Appartamento storico, I e II piano: opere di adeguamento impiantistico connesse al riallestimento*"

VISTA la Determina a contrarre MU-CAP del 30.06.2020 n. 169, che recepiva integralmente la proposta del Rup, con cui veniva avviata la procedura negoziata *ex* art. 36, comma 2, lett. b), D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. a mezzo Mepa, per l'affidamento dei lavori di cui al contratto *de quo* (mediante RDO n. 2603119);

VISTA la Determina MU-CAP n. 169 del 30.06.2020 con cui si procedeva all'aggiudicazione nei confronti all'impresa Zito Ferdinando srl;

VISTO il contratto rep. 9 del 09.02.2021 con cui veniva affidato pertanto l'intervento denominato "*Appartamento storico, I e II piano: opere di adeguamento impiantistico connesse al riallestimento*"

CONSIDERATO che in corso d'opera, il Direttore Lavori a seguito di criticità operative segnalate dalla ditta esecutrice, emerse in conseguenza di studi e sopralluoghi nonchè verifiche eseguite presso le aree interessate dai lavori , con nota MU-CAP del 01/02/2021 prot. 3908 richiedeva al progettista e all'Ing. Strato Teano, supporto tecnico specialistico del RUP, chiarimenti in merito alle osservazioni avanzate dalla ditta esecutrice;

CONSIDERATO che il Direttore dei Lavori, dopo attento esame e dopo aver effettuato sopralluoghi, in particolare quello del 17/02/2021, nel cavedio sotterraneo, durante il quale si era rilevato lo stato di uno dei cavi di alimentazione fortemente danneggiato e pertanto da sostituire, per accertare l'effettivo stato di fatto, e tenuto conto delle osservazioni prodotte dall'ing. Strato Teano, ha rilevato l'urgenza a provvedere, sia per la tutela della pubblica e privata incolumità, che per garantire l'integrità del patrimonio di opere in consegna, in

quanto si sarebbero potuti verificare corti circuito con rischio di incendio, per il mancato corretto funzionamento della centrale termica, che avrebbe comportato l'alterazione del microclima all'interno delle sale di esposizione delle opere d'arte con potenziale danneggiamento delle stesse,

VISTO l' ordine di servizio del 23/02/2021, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con cui il direttore dei lavori, per far fronte a tali circostanze impreviste ed imprevedibili che avrebbero potuto compromettere la sicurezza delle persone e delle opere e l'intera realizzazione del progetto ha richiesto all'impresa in luogo e/o in aggiunta alle lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, la realizzazione di quanto descritto nel medesimo ordine di servzio in conformità alla nota del supporto specialistico al RUP, Ing. Strato Teano:

TENUTO CONTO che tali circostanze sono da considerarsi impreviste e imprevedibili per l'amministrazione, ed hanno reso urgenti ed improcastinabili lo svolgimento dei lavori per far fronte a detta esigenza e per consentire il proseguimento delle lavorazioni previste dal progetto originario;

VISTO che l'operatore economico, ha provveduto dietro indicazioni operative della direzione lavori, e in conformità della nota del supporto specialistico al RUP, del 22/02/2021 ad effettuare i predetti lavori necessari per far fronte a situazioni di pericolo sia per l'incolumità pubblica che privata, sia per salvaguardare la conservazione delle opere;

TENUTO CONTO che con verbale di ultimazione lavori redatto tra le parti in data 06.05.2021, a seguito dei riscontri eseguiti in contraddittorio con l'Impresa e visti gli atti contabili e tecnici, si é certificato che sia l'intervento denominato *"Appartamento storico, I e II piano: opere di adeguamento impiantistico connesse al riallestimento"* che i lavori suppletivi di "*Adeguamento impiantistico urgenti alla cabina elettrica sita all'interno del museo di Capodimonte*", necessari alla realizzazione del progetto principale, sono stato ultimati il giorno 05/05/2022;

VISTO che con nota MIC|MIC_MUCAP|30/03/2023, questa amministrazione richiedeva la copertura finanziaria al superiore ministero, non potendo utilizzare gli importi previsti dalle economie da ribasso, utilizzate per la compensazione obbligatoria dei prezzi ex DL 50/22; evidenziando l'urgenza dei lavori di adeguamento impiantistico alla cabina elettrica sita all'interno del Museo di Capodimonte per il ripristino delle condizioni di sicurezza delle opere e delle persone;

VISTO il decreto di assegnazione della Direzione Generale Bilancio MIC-|MIC-MU-CAP|26/04/2023|001327-A, con cui si autorizzava la spesa per gli interventi di cui al presente atto, per un import di Euro 150.000,00:

VISTO il decreto MU-CAP/31/05/2023|64, di approvazione del progetto per i lavori di *Adeguamento impiantistico urgenti alla cabina elettrica sita all'interno del museo di Capodimonte*;

ACCERTATA la Copertura in bilancio per i lavori sul Bilancio del Museo e Real Bosco di Capodimonte A.F. 2023, CAP 2.1.010 Art 2.02.01.04.002/B A.F. 2023;

VISTO l'articolo 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, a norma del quale tutti gli atti relativi alle procedure di affidamento devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente";

per le motivazioni su espresse,

DETERMINA

- che quanto richiamato in premessa è da intendersi parte integrante del presente atto;
- di prendere atto che i lavori di cui all'oggetto sono stati effettuati, come da verbale di ultimazione lavori richiamato dall' impresa Ferdinando ZITO srl Via Monastero – 81030- Teverola (CE), CF. PIVA 03104390616;
- di impegnare l'importo di Euro 111.290,32 oltre IVA al 22% , per un complessivo importo di Euro 135.744,19 sul Bilancio del Real Bosco di Capodimonte A.F. 2023, CAP 2.1.010 Art 2.02.01.04.002/B A.F. 2023;
- di riconoscere e liquidare alla ditta Ferdinando ZITO srl Via Monastero – 81030- Teverola (CE), CF. PIVA 03104390616 l'importo di Euro 111.290,32 quale importo dei lavori oggetto della presente determina
- che l'operatore economico assumerà gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010 n°136 recante "Piano contro le Mafie nonché delega al governo in materia di normativa antimafia''
- che il presente atto sia inoltrato all'Ufficio Bilancio e Programmazione e all'Ufficio promozione e comunicazione – web e social per gli adempimenti di competenza;
- che nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. n. 33 del 14.03.2013, il presente atto sia pubblicato sul sito web del Museo e Real Bosco di Capodimonte alla sezione amministrazione trasparente, tenuto conto delle disposizioni dettate cd. GDPR (General Data Protection Regulation - GDPR) Reg. UE 2016/679; altresì, qualsiasi dato personale e/o di natura sensibile riportato nell'ambito del presente atto sarà trattato secondo le norme previste dal Reg. UE 2016/679, più specificatamente gli artt. 6 e ss. Il Responsabile del Trattamento dei dati è il Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, nominato con Decreto n. 252 del MIBAC del 24/05/2018; qualsivoglia richiesta, inerente il predetto trattamento dei dati dovrà, essere inviata al seguente indirizzo: mu.cap-privacy@cultura.gov.it.

Napoli,
Il R.U.P.
Funz. Arch. Anna Capuano

Il Direttore Generale
del Museo e Real Bosco di Capodimonte
Dott. Sylvain Bellenger

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano 2 – 80131 Napoli
+ 39 081 7499 154
PEO: mu-cap@cultura.gov.it
PEC: mu-cap@pec.cultura.gov.it